

О. У. В. В.
«31» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. М. Вушко вул. Северенка №12
(найменування об'єкта)

«31» 07 2025 р.

Бригада у складі

*Власчук О. П., Мустіпан В. М.,
Ліценко В. О., Ванзур В. А.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*с. М. Вушко
вул. Северенка №12*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 32 - 13 м; φ 25 - 11 м; φ 20 - 6 м;
φ 15 - 8 м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*кр φ 20 - 2 мб; кр φ 15 - 1 мб
мудр: з'єдн φ 32 - 1 мб; φ 20 - 2 мб; φ 15 - 1 мб*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильною емульсією та приладом "VIBRAS" V

- ліквідація виявлених витоків газу: *кр φ 20 - 1 мб; кр φ 15 - 1 мб.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горища, де прокладені газопроводи; *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Надійшло тиску DP=20 мм. в.в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *проінструктовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Власенко О.Р.

(прізвище, ініціали)

Меретіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Вангук В.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *Сиренко по будинку Водоканалу*
(прізвище, ініціали) (підпис)