

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 31 » 07 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. М. Вушко вул. Селеренка №13
(найменування об'єкта)

« 31 » 07 20 25 р.

Бригада у складі

Алексеев О. Ю., Веселовський В. І.,
Гордієнко В. М., Дмитрієнко М. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. М. Вушко
вул. Селеренка №13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 32 - 37\text{м}$; $\phi 25 - 6\text{м}$; $\phi 20 - 9\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

муровані з'єднані $\phi 32 - 1\text{мб}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

вимірювання емальованою та приладом "VIRACAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: муровані $\phi 32 - 1\text{мб}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском $P=500$ мм.в.в.ст.
Поділена тиску $P=20$ мм.в.в.ст. з 5 ат.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: *прієстфуртовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Відмічено попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

Цушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *старший по бригаді відсутній*
 (прізвище, ініціали) (підпис)