

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Р. 4. 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. М. Вушко вул. Семеженка №7

(найменування об'єкта)

« 31 » 07 2025 р.

Бригада у складі

Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.;
Доценко В.О.; Матвійчук А.В.

(прізвище ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. М. Вушко
вул. Семеженка №7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 57-4м; ф 40-30м; ф 25-12м; ф 20-34м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф 20-12м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кумові): ф 20-12м; Муфтові з'єднання: ф 20-12

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильова емульсія та прилад "Vibro 973"

- ліквідація виявлених витоків газу: Конфайна: ф 50-1м; Кран: ф 20-1м; Муфта: ф 20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
Підійня тиску ΔР=20 мм. вод. ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розбирання газопровода
На момент перевірки акт ДВС не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Оформлений по будинку безплатно

(прізвище, ініціали)

(підпис)