

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВЫГО

ж/б
с. М. Вушко б-р. Селерейка №6
(найменування об'єкта)

«31» 07 2025 р.

Бригада у складі Мухометов О.В.; Кугеров А.В.; Дзюбенко Ю.Т.
Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. М. Вушко
б-р. Селерейка №6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВЫГО: ф25-30м; ф20-45м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф20-16мт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульбові): ф20-16мт; Муфтові з'єднання: ф20-16мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Контргайка: ф20-6мт.
Муфта: ф20-3мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$
Падіння тиску $\Delta P = 20 \text{ мм. в.ст. за } 5 \text{ хв.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопровода
На момент перевірки акт "ДВР" не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Кучко В.В.

(прізвище, ініціали)

Буклетук О.В.

(прізвище, ініціали)

Дуперов А.В.

(прізвище, ініціали)

Дубченко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфмис

(прізвище, ініціали)

(підпис)