

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Р. Шинько
«31» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО *№15*
с. М. Вушко вул. Семіфренка №8
(найменування об'єкта)

«31» 07 2025 р.

Бригада у складі *Дзюбенко Ю.Т.; Дідрова С.А.; Доуєнко В.О.*
Мавлігук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *с. М. Вушко*
вул. Семіфренка №8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *ф40-20м; ф25-25м; ф20-66м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окремлі обводи ф20-23м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (кульові): ф20-23м; Муфтові з'єднання: ф20-23м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад Vibra 615*

- ліквідація виявлених витоків газу: *конфайка ф20-10м; муфта ф20-5м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконаю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Підійня тиску до P=20 мм. в.в.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектую

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Гарбування газопроводів
На момент перевірки акт перевірки
РВК не надано.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Ріброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку Бодаренко

(прізвище, ініціали)

(підпис)