

0.45
31» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

ж/б

с. М. Вушко вул. Селерейка №9

(найменування об'єкта)

«31» 07 2025 р.

Бригада у складі

Василюк О.Р., Мустіпан В.М.,
Міценко В.О., Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. М. Вушко
вул. Селерейка №9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-7м; ф25-46м; ф20-82м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи ф20-16м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кульові: ф20-16м; муфтові з'єднання: ф20-16м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кухня: ф20-3м;
Котельня: ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.
Падіння тиску $\Delta P=20$ мм в.в.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієктують

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вироблення газопровода
На момент перевірки акт ДЗР не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуйко В.В.

(прізвище, ініціали)

Шамчук О.Р.

(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бірюшова по березню безплатно

(прізвище, ініціали)

(підпис)