

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«13» 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«13» 08 2025 р.

Бригада у складі стюард Макаров О.О., Тетяна Р.І. Каменець С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Гадяч вул. Центрального району, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 0,2 м, Ø32 - 8,5 м, Ø25 - 43,3 м, Ø20 - 15 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-3 (штурм.) Ø15 - 2 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Чаш (підл.) Ø20 - 3 міл + 1 шт.

Чаш (кул.) Ø20 - 1 міл

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявленіх витоків газу; чаш Ø40 - 2, Ø32 - 3 міл, Ø20 - 2 міл,
к/2 Ø32 - 1 міл, Ø20 - 1 міл, штурма Ø40 - 1 міл, Ø32 - 1 міл, Ø20 - 1 міл, будовиши - 1 міл.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; —

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; николаю

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; николаю

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

установлено $P = 500 \text{ міл. бар. см. } \Delta P = 0$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. николаю.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зг потребування.

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Николаев Н. Г.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Макоусов О.

(прізвище, ініціали)

Гусев В. И.

(прізвище, ініціали)

Фролов К. О.

(прізвище, ініціали)

Макоусов

(підпис)

Гусев

(підпис)

Фролов

(підпис)

Макоусов

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису замовника.

(прізвище, ініціали)

(підпис)