

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 11 » 08 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Макаров О.О., Тугуб Р.І., Абрамко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Київ вул. Чухомовська, 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-й Ø40-46,8 м, Ø32-7,6 м, Ø15-0,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-й (сходи) Ø32-12,5 м, Ø20-10,2 м.

2-й (вулиця) Ø20-34 м, Ø15-2 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

сходи (сходи) Ø32-2 м, Ø25-1 м, Ø20-8 м, + 3 кххх

сходи (сходи) Ø32-1 м, Ø20-7 м, Ø15-1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; всього

- ліквідація виявлених витоків газу; к/2 Ø32-2 м, Ø25-1 м, Ø20-2 м; мурта Ø32-2 м; Ø20-1 м; цан Ø32-3 м, Ø25-1 м, Ø20-3 м, Ø40-1 м, виприскують - 15 м. 31

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; т

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

проведено P=500 мм. в.ст. $\Delta P=0$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контур не працює, акти ДВК вилучити

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Миколай А.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Матерієво

(прізвище, ініціали)

Білозуб

(прізвище, ініціали)

Вороненко

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бу підпису замовник (прізвище, ініціали) _____ (підпис)