

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця
вир. Е. Коновалов №14
(найменування об'єкта)

« 20 » 08 20 25 р.

Бригада у складі

Муренчук О.В.; Романчук О.Р.;
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вир. Е. Коновалов №14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ 40-1м; φ 32-50м; φ 20-8м; φ 15-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-1м.
Окремі вводи: φ 15-3м; φ 20-3м; φ 25-2м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ 25-1м; φ 20-3м; φ 15-3м; Кранові: φ 20-1м.
Муфтові з'єднання: φ 25-1м; φ 20-4м; φ 15-3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: φ 20-1м; Кранові: φ 20-1
Муфта: φ 20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено Р=500 мм. вод.ст.
Мадина Р=20 мм. вод.ст. т-5ав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: Рядування газопровода
На момент перевірки акт ДВР
не надано.

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мішко В.В.

(прізвище, ініціали)

Луксенчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Рибачук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Дюдаков Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саркисов по будівельній бригаді

(прізвище, ініціали)

(підпис)