



44

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця, вул. Є. Коновальця №25
(найменування об'єкта)

«20» 08 2025 р.

Бригада у складі

Васильовський В.Т.; Гродієнко В.М.
Гванчук В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Є. Коновальця №25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ40-3м; φ32-15м; φ20-10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремий ввід: φ20-3м; φ25-2м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранів (робкові): φ20-3м; Купові: φ25-2м.
Муфта з'єднання: φ20-3м; φ25-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією та приладом "VibraGAZ"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: φ20-тис; Розетка: φ32-тис.
φ25-тис; φ20-тис; Муфта: φ25-тис.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено Р=500 мм. в.в.ст.
Падіння Р=20 мм. в.в.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варіування газопроводів
На момент перевірки акт ДВР
не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Член бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)
Кангер В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Осиренко по безпечній відсутності
(прізвище, ініціали) (підпис)