

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«18» 08 2025
ДЛЯ АКТІВ
45163321
ВІСНИЦЬКЕ УПІТ
УКРАЇНА * м. ВІСНИЦЬ

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Тв. Богуна №72
(найменування об'єкта)

«18» 08 2025 р.

Бригада у складі Діброва С.А., Доценко В.О.,
Матвійчук А.В., Кухаров М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Тв. Богуна №72
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф100-20м; ф89-60м; ф76-42м; ф52-135м.

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))
Сталеві: ф32-250м.

(газопроводи еходових юстинок (характеристики г-ду))
Крани (приварні): ф32-20м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra 133"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено Р=500 мм.вод.ст.
Повітря дР=20 мм.вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки акт ДВР не надано

Випередження:

Майстер ВБГ

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Ріброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Доученко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.

(прізвище, ініціали)

Кутеров А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Від підпису
(прізвище, ініціали)

Від представника
(підпис)