



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця
буль. Волошикова №35
(найменування об'єкта)

« 28 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Муреттук О.В., Кухарев А.В., Діброва С.А.,
Калек А.А., Димків О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Волошикова 35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 150-8м; ф 100-45м; ф 89-9м; ф 40-50м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Сталева: ф 40-300м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (кульові): ф 40-1м. Муфтові з'єднання: ф 40-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мильна емульсія та

прилад "Vibra EAB"

- ліквідація виявлених витоків газу: Керфгайка: ф 32-6мм;
Муфта: ф 32-3мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.
Подієння тиску $\Delta P=20$ мм. в.в.ст. до 5 ат.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГЕМ, які підлягають усуненню: Розбукатування газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Гуксенчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Дугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Каток А.А.

(прізвище, ініціали)

Димлевський О.І.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису Бід Димлевський
(прізвище, ініціали) (підпис)