



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця №/б Б-м. П. Сковорода №2
(найменування об'єкта)

« 28 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Вишук О.Р., Мухоман В.М.,
Міценко В.О., Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті №/б м. Вінниця
Б-м. П. Сковорода №2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-40м; ф32-11м; ф25-2м; ф20-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф32-2м Стойки: ф25-40м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): ф25-6мм; ф20-1мм.
Муртові з'єднання: ф25-6мм; ф20-1мм.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "VIRACAB"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: ф25-1мм; Контраіка: ф25-2мм; ф20-1мм. Муртова: ф25-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, з також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Наділено тиском P=20 мм. в.в.ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вироблення газопроводів

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Винайчук О.Р.

(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

Вуценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідального

(прізвище, ініціали)

(підпис)