



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО м. Вінниця, вул. Р. Сковороди №6
(найменування об'єкта)

«28» 07 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О. Ю., Веселовський В. І.,
Гордієнко В. М., Дмитрієнко М. В.,
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Р. Сковороди №6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: ф76-14м, ф57-44м, ф20-19м, ф25-43м,
ф32-1м, ф40-15м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєри: ф20-9м, Окремі вводи: ф20-3м,
ф20-65м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-1м, ф20-7м, ф25-3м,
Кульові: ф25-3м. Муфта з'єднання: ф32-1м, ф20-7м, ф25-8м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильна емульсія та
прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф32-1м, ф25-1м, ф20-2м,
Контргайка: ф25-1м, ф20-2м, Муфта: ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P=500$ мм. вод. ст. Повинно тиску $dP=20$ мм. вод. ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бог підпису Богданович
(прізвище, ініціали) (підпис)