

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митловий будинок

м. Віжмуче вул. Запорізька 21

(найменування об'єкта)

«12» 08 2025 р.

Бригада у складі

Алексєєв О.Ю.; Калюк А.А.; Романчук О.Г.

Митловийчук А.В.; Лукієнчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжмуче вул. Запорізька 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 76-23\text{м}$, $\varnothing 50-40\text{м}$, $\varnothing 32-4\text{м}$,
 $\varnothing 20-10\text{м}$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: $\varnothing 20-360\text{м}$ $\varnothing 32-28\text{м}$, $\varnothing 25-2\text{м}$,
 $\varnothing 20-16\text{м}$, $\varnothing 15-10\text{м}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): $\varnothing 32-4\text{м}$, $\varnothing 25-3\text{м}$, $\varnothing 20-16\text{м}$, $\varnothing 15-1\text{м}$ (кумові): $\varnothing 32-1\text{м}$.
 муфтові з'єднання: $\varnothing 32-5\text{м}$, $\varnothing 25-3\text{м}$, $\varnothing 20-16\text{м}$, $\varnothing 15-1\text{м}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
 та прилад "Vibro 615"

- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): $\varnothing 32-2\text{м}$, $\varnothing 25-1\text{м}$, $\varnothing 20-4\text{м}$.
 коктройки: $\varnothing 32-2\text{м}$, $\varnothing 20-5\text{м}$, муфта: $\varnothing 32-1\text{м}$, $\varnothing 20-1\text{м}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=300 мм.вод.ст., t=5хв, ΔP=20 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Качк А.А.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Паламар О.Р.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Лук'єнчук О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

асб
(підпис)

асб
(підпис)

асб
(підпис)

асб
(підпис)

асб
(підпис)

асб
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Андрейченко
(прізвище, ініціали) 45362654

асб
(підпис)

