

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підслідки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

Вид

Види Запорізького ЧО

№ 10.08 20 25 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Керемко В.О., Майвотує Н.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

складив цей акт тому, що на об'єкті

Види Запорізького ЧО

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВООГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 50 - 16\text{м}$ ;  $\phi 40 - 24\text{м}$ ;  $\phi 25 - 4\text{м}$ ;  $\phi 20 - 11\text{м}$

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр.  $\phi 25 - 6\text{мб}$  ; кр  $\phi 20 - 1\text{мб шаровий}$   
шаровий з'єднання:  $\phi 25 - 6\text{мб}$  ;  $20 - 1\text{мб}$

(запірна арматура)

тех. об'єкт у технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (серед року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Додаткові роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією;

методом пемекна емулсія  
на прилад Vibro GAS

методом вивчення витоків газу:

конкретно  $\phi 20 - 1\text{мб}$   
кр  $\phi 25 - 2\text{мб}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень, приміщам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвигні та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх завірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском  $P = 500$  мм. вод.ст.  
на ділі  $P \geq 20$  мм. вод.ст. за  $5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

під час перевірки один ДРВ не працює

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Ковальчук ММ</u><br>(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Масляков ВО</u><br>(прізвище, ініціали)  | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Масляков РВ</u><br>(прізвище, ініціали)  | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| _____<br>(прізвище, ініціали)               | _____<br>(підпис)           |
| _____<br>(прізвище, ініціали)               | _____<br>(підпис)           |
| _____<br>(прізвище, ініціали)               | _____<br>(підпис)           |
| _____<br>(прізвище, ініціали)               | _____<br>(підпис)           |
| _____<br>(прізвище, ініціали)               | _____<br>(підпис)           |
| _____<br>(прізвище, ініціали)               | _____<br>(підпис)           |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармак Ю Буряк Бідарчик  
(прізвище, ініціали) (підпис)