

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 08 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця ^{ж/б} Б-ул. Захисників Неба №56
(найменування об'єкта)

« 8 » 08 20 25 р.

Бригада у складі: Алексеев О.Ю.; Веселовський В.Г.
Григоренко В.М.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Б-ул. Захисників Неба №56
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40-15 м; φ 25-12 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40-15 м; φ 25-12 м.

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ 40-2 м; φ 25-3 м.

Щуркове з'єднання: φ 40-2 м; φ 25-3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAZ"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 50-1 м; φ 40-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Підійня тиску P=20 мм.вод.ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Гарбування газопроводів
На місцях перевірки газу ДВР не маємо

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.С.

(прізвище, ініціали)

Горбюк В.М.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфмаш по будинку бідарики

(прізвище, ініціали)

(підпис)