

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця / вул. Захисників Неба №58

(найменування об'єкта)

«8» 08 2025 р.

Бригада у складі

Вішарук О.Р.; Мухоман В.М.;
Міценко В.О. Дзюбенко Н.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Захисників Неба №58

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ57-10м; φ32-10м; φ20-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-6м; φ25-1м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-2м; мушовий: φ20-1м.
Муфта: φ25-2м; φ20-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією та приладом "VibraGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: φ50-1м; φ25-1м
Контргайка: φ50-1м; φ25-1м. Муфта: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску $\Delta P=20$ мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розривання газопровода
На момент перевірки бакт ДВС не видно

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
 (прізвище, ініціали)

Члени бригади

Білашук О.Р.
 (прізвище, ініціали)

Муртіпан В.М.
 (прізвище, ініціали)

Личенко В.В.
 (прізвище, ініціали)

Дробенко Ю.Т.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

[Підпис]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] по будинок будинок

(прізвище, ініціали)

(підпис)