



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*ж/б
м. Вінниця буд. Райбеска 29 корпус 4*

(найменування об'єкта)

«13» 08 20 25 р.

Бригада у складі *Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.,
Гордіенко В.М.; Днітрієнко М.В.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*м. Вінниця
буд. Райбеска 29 корпус 4*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ156-40ш; φ40-50ш.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Солари: φ40-175ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (куштові): φ40-8ш; Муфтові з'єднання: φ40-8ш.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(триох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією: *щільність газопроводів
та прилад, Ківасаг*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Лінзографіка: φ40-2ш.
Муфта: φ40-1ш.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; здовільноті
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мі. вод. ст.
Падіння тиску до Р=20 мі. вод. ст. за 500.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами; проестируєтвоано

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Чурко В.В.
(прізвище, ініціали)

Іллєєв О.Ю.
(підпис)

Члени бригади

Веселовський В.О.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(підпис)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Дашкевич М.В.
(підпис)

Дашкевич М.В.
(прізвище, ініціали)

Іллєєв О.Ю.
(підпис)

Іллєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Чурко В.В.
(підпис)

Чурко В.В.
(прізвище, ініціали)

Іллєєв О.Ю.
(підпис)

Іллєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Чурко В.В.
(підпис)

Чурко В.В.
(прізвище, ініціали)

Іллєєв О.Ю.
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Білік Іллєєв без змін
(прізвище, ініціали) Іллєєв О.Ю.
(підпис)