



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця *буль. Київська 29 корпус 7*
(найменування об'єкта)

« *13* » *08* 20 *25* р.

Бригада у складі _____

Алексеев О.Ю., Веселовський В.Т.,
Гордієнко В.М., Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
буль. Київська 29 корпус 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

ф100-20м; ф89-45м; ф40-50м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталева: ф10-172м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф40-8м(кузови); Муфта зводження: ф40-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *Котурганка: ф40-4м; Муфта: ф40-1м.*

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

милена емульсія та
прилад "Vibro-GAS"

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.
Поділено тиску $\Delta P=20$ мм. в.в.ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Варбування газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бід підпис бід зроблено

(прізвище, ініціали)

(підпис)