



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця ж/б
буль. Київська №9 корпус 1
(найменування об'єкта)

« 13 » 08 20 25 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Веселовський В.І.,
Горієнко В.М., Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Київська №9 корпус 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф156 - 60см; ф40 - 40м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Сталеві: ф40 - 150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Керам. (кероліт): ф40 - 6м. Муров. (кероліт): ф40 - 6м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Керамоліт: ф40 - 4м; Муров: ф40 - 1м.
Зен: ф40 - 1м.
 - ліквідація виявлених витоків газу: мильна емульсія
та крило «Вібра АЗ»

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P = 500$ мм. в.ст.
Підійняв тиск до $P = 20$ мм. в.ст. до бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.Т.

(прізвище, ініціали)

Горбунько В.М.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Малювський В.А.

(прізвище, ініціали)

