



АКТ

2025 р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

№15 м. Вінниця вул. О. Антонова №42
(найменування об'єкта)

« 20 » 08 2025 р.

Бригада у складі

Веселовський В.І., Гордієнко В.М.,
Жагурський В.А., Міценко В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. О. Антонова №42
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-55м; ф32-8м; ф20-4м.

(увіднений газопровід (характеристики (с-ду))

Стожки: ф15-230м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики (с-ду))

Крани: ф25-1м; ф20-7м; ф15-10м.
(крескові) Мерфи: ф25-1м; ф20-7; ф15-10м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском при певних методах або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Морса-АЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-3м; ф15-4м.
Контргайка: ф20-2м; ф15-4м; Мерфа: ф15-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено Р=500 мм. вод.ст.
Тривалість АР=20 мин. вод.ст. t-50б.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктувало

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки акт ДВР не надано

Винесено попередження:

Менеджер ВБІ О

Член бригади

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Васильовський В.Г.
(прізвище, ініціали)
Горбатенько В.М.
(прізвище, ініціали)
Званчук В.А.
(прізвище, ініціали)
Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Гетішов С.В.
(прізвище, ініціали)

