

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



« 09 » 09 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 08 » 09 2025р.

Бригада у складі слюсар - Андруш В.В, слюсар - Турко О.І,
слюсар - Вердовецький Ю.М, слюсар - Соколов Б.А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Києвецька, вул. Будівельників, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2/н.т ф 50-4мм'

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2/н.т ф 25-32мм; ф 32-16,0мм; ф 50-40мм; ф 25-268мм-стале.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1/з ф 50-4мм; кранець ф 25-12(прокат); ф 25-12(кувал); ф 50-3(прокат) ф 50-1(кувал)
(система газопостачання квартир (дати списки вхварт ф 20-118(кувал))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; пренар "Варта"

- ліквідація виявлених витоків газу; по кранець ф 25-32мм,
по кранець ф 25-12мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено п/з робочим тиском $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$
Парний тиск $P=20 \text{ мм. вод. ст.}$ за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фактування газопроводу.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Жульєвська Л.У.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В.В.
(прізвище, ініціали)

Сколовек В.А.
(прізвище, ініціали)

Гурсьов О.У.
(прізвище, ініціали)

Вербовацький Ю.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Олександр Вірюковський

(прізвище, ініціали)

(підпис).