

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 22 » 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 22 » 08 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Манахов О.О., Тугуб Р.І., Абрамченко С.Ж.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с. Заліщице вул. Вокзальна, 15А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г с/т $\phi 25-0,2$ м, $\phi 20-1,2$ м

2-г н/т $\phi 32-23$ м, $\phi 20-4,6$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кан (н/об.) $\phi 32-2$ м.

Кан (н/об.) $\phi 20-8$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; вигідна гайка КТДЖ - 2 см, Кан $\phi 32-2$ см, м'ягильник - 7 см, вигідністік - 3 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; —
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виповнено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$ і $P = 0$.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вигукні акти ДБК, зашмигні газопроводу (кв. 6).

Виписано попередження: так

Майстер ВБГО

Шинкарук Ж. І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мельничук
(прізвище, ініціали)

Григорук Р. І.
(прізвище, ініціали)

Андрієнко
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бу підписує відповідно.
(прізвище, ініціали) (підпис)