

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

с. Зарваниця вул. Зарігна №10

(найменування об'єкта)

«20» 08 2025 р.

Бригада у складі

Дріброва С.А., Шевченко А.В.
Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Зарваниця
вул. Зарігна №10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

$\phi 57-51\text{мм}$; $\phi 25-19\text{мм}$; $\phi 20-15\text{мм}$.

(увідний газопровіл (характеристики г-ду))

$\phi 20-4\text{мм}$; $\phi 25-36\text{мм}$;

Офрешн обробка

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранчи (пробкові): $\phi 25-3\text{мм}$; $\phi 20-1\text{мм}$; Кресові: $\phi 25-1\text{мм}$.

Штуртові засувки: $\phi 25-4\text{мм}$; $\phi 20-1\text{мм}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією:

шланга емульсії
та пристрій "Vibratag"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Конгруїнга: $\phi 25-2\text{мм}$; Кран: $\phi 25-1\text{мм}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, з також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; внаслідок
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запирних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
- Перевірено Р=500 міл. вод. ст.*
Подібні з пр=20 міл. вод. ст. t=50°
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій;
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами; проеектувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

*Фірмована гарячка
На момент перевірки Гарт DBK
не піддаємо*

Вписано попередження:

Майстер ВЕІ О

Чесіко В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпись)

Члени бригади

Добріка С.А.
(прізвище, ініціали)

(підпись)

Слатинський А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпись)

Роученко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого

документа *старший по будові бізарії*
(прізвище, ініціали) *Будову бізарії*
(підпись)