



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Зарваниця №15
(найменування об'єкта)

«18» 08 2025 р.

Бригада у складі

Лакюк А.А.; Веселовський В.Г.
Городійко В.М.; Куревів І.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Зарваниця
бул. Зарігна №5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з вілювідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) залишеної об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 57-17\text{ш} ; \phi 40-37\text{ш} ; \phi 25-60\text{ш}$.

$\phi 20-21\text{ш}.$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Охрести вівід: $\phi 20-16\text{ш}.$

(газопроводи еходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранець (пучкові) $\phi 25-1\text{ш} ; \phi 20-3\text{ш} ;$ Пробкові: $\phi 20-12\text{ш}.$
Муфтове зчленення: $\phi 25-1\text{ш} ; \phi 26-15\text{ш}.$
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на шільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском при засувальним методом або мильною емульсією:

шланги емульсій
та пристрій VibroGAS

- ліквідація виявлених цитоків газу:

Муфта: $\phi 25-1\text{ш} ;$ Сонфраєк: $\phi 20-1\text{ш}.$

Конфраєк: $\phi 25-1\text{ш}.$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на гориці, де прокладені газопроводи; **наявності**
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; **виконано**
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; **перевірено**
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено Р=500 міл. бар. см.
Поділено 1Р=80 міл. бар. см. да 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами; **проеектуєтимо**

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

*Фахівчане обслуговдання
На моніторинговій зоні ДВР
не ведеться*

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Чуйков В.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Калюк І.І.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

М
(підпис)

Вендел
(підпис)

Лев
(підпис)

Дорин
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа *стягнути по будинку буджетів*
(прізвище, ініціали) (підпис)