



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

«18» 08 2025 р.

Бригада у складі

Жанчук В.А.; Піщенко В.О.;
Мустапан В.М.; Радченко О.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склали цей акт у тому, що на об'єкті

с. Зарваниця
бул. Зорінка №6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж меншкінців (абонентів) залишкого
об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 40-51\text{мм}$; $\phi 25-71\text{мм}$; $\phi 20-14\text{мм}$.

(увідний газопровід (характеристики і-ду))

Окремі вводи: $\phi 20-16\text{мм}$.

(газоприводи сходових клітинок (характеристики і-ду))

Крани (кулеві) $\phi 20-6\text{мм}$; Пробкові: $\phi 20-10\text{мм}$; $\phi 25-1\text{мм}$.
Муфтові заслінки: $\phi 20-16\text{мм}$; $\phi 25-1\text{мм}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Меншкінці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском пристроям
методом або мильною емульсією:

щепка смішано
та пристрій "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Муфта: $\phi 25-2\text{мм}$; Конектор: $\phi 25-1\text{мм}$.
Конектор: $\phi 40-1\text{мм}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено Р=500 мег-бод. см.
Поділено з р=20 мег- бод. см. t = 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами. проеектуєтвоано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування груною ЕМ, які підлягають усуненню:

*Розриваний газопровід
На момент перевірки від ДВК не надаває*

Винесено попередження:

Майстер ВВГО

Чуйко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Канчук В.І.

(прізвище, ініціали)

Ліщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Щетілан В.М.

(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Січин

(ім'я)

Андрій

(ім'я)

Олег

(ім'я)

Роман

(ім'я)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Сергій по будівництву будівель

(прізвище, ініціали)

(ім'я)