

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 08 2025 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«28» 08 2025 р.

Бригада у складі Макаров О.О., Тугух Р.І., Діханченко С.Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок  
с. Микитівка вул. Лісова, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi 57-89$  м,  $\phi 32-19$  м,  $\phi 25-3$  м,  $\phi 20-29$  м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходов.)  $\phi 25-12$  м,  $\phi 20-36$  м.

2-г (кварт.)  $\phi 20-24$  м,  $\phi 15-85$  м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-хв (хвост.)  $\phi 20-22$  м,  $\phi 15-4$  м.

+51 хв.

1-хв (кух.)  $\phi 25-1$  м,  $\phi 20-8$  м,  $\phi 15-20$  м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; висока

- ліквідація виявлених витоків газу; хв  $\phi 20-17$  м, к/2  $\phi 25-1$  м,  $\phi 20-4$  м, кух  $\phi 25-1$  м, внутрішньобудинкові - 30 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; —  
проведено  $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$   $\Delta P = 0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контур буд-г роз'єднання, вилучено акти ДВК.

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Пилипчук Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Макаров

(прізвище, ініціали)

Гуцул Р.І.

(прізвище, ініціали)

Борисенко

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бізнесу будівництва. —  
(прізвище, ініціали) (підпис)