

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«05» 09 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«05» 09 2025 р.

Бригада у складі Тузак Р.І., Абрамченко С.П., Певдосний О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бух. вул. М. Залізняка, 9.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г Ø76-19 м, Ø57-10 м, Ø32-37 м, Ø25-10 м, Ø20-11 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (сходи) Ø20-14 м.

г-г (сходи) Ø25-21 м, Ø20-121 м, Ø15-50 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (куи) Ø25-5 м, Ø20-3 м, Ø15-16 м +25 кранів.

кран (продік) Ø20-6 м, Ø15-1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø25-5 м, Ø20-6 м, муфта Ø20-1 м, к/з Ø20-3 м, вигіднісний одд. - 17 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; —
проведено $P = 500$ мм. вод. ст., $\Delta P = 0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й номер буд. газ. будівлі, вуг. труби асб. ДВК.

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Мисочаг К.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гуцу Р.В.

(прізвище, ініціали)

Борисенко

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа був членом бригади (прізвище, ініціали) _____ (підпис)