



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Житловий будинок
м. Вікшине вул. Т. Крут 24
(найменування об'єкта)

«29» 08 2025 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Мустіпон В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшине вул. Т. Крут 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 44 мм, Ø 25 - 4 мм, Ø 10 - 12 мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (крюкові): Ø 25 - 5 мм, Ø 20 - 2 мм. (крюкові): Ø 20 - 1 мм.
муфтові з'єднання: Ø 25 - 5 мм, Ø 20 - 3 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (крюкові): Ø 25 - 3 мм,
контргайки: Ø 25 - 2 мм, Ø 20 - 1 мм муфта: Ø 25 - 1 мм, Ø 20 - 1 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P=500$ мм вод.ст., $t=5$ хв, $pr=20$ мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектного

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубивання газопроводу. На момент перевірки РМТ ДВК не надано

Винесено попередження:

Майстер ВБГ

Члени бригади

Лігоровський А.С.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Мустілюк В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший по будинку відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)