

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«26» 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. Замкова №8

(найменування об'єкта)

«26» 08 2025 р.

Бригада у складі

Доценко В.О. Матвіїчук А.В.
Мурешник О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Замкова №8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф32-1м; ф25-25м; ф20-16м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі б'єди: ф20-4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф20-4м.

Муртові з'єднання - 4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильова емульсія та прилад "Videa 6434"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф25-1м. Коробка: ф25-2м.

Мурта: ф25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено Р=500 мм. вод.ст.

Підійняв д.р=20 мм. вод.ст. т-5ав.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопровода на момент перевірки вст. ДВР не мабач.

Вписано попередження:

Майстер ВВГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Розенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвігук А.В.

(прізвище, ініціали)

Мукенчук О.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфінанс по будівництву будинків

(прізвище, ініціали)

(підпис)