

Stamp: "ЗАТВЕРДЖЕНО" (Approved)  
Signature: [Handwritten Signature]  
Date: « 26 » 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця № 10  
(найменування об'єкта)

« 26 » 08 2025 р.

Бригада у складі: Куреров А.В.; Калюх А.А.; Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Запорожців Неба № 10  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-1м; ф40-12м; ф32-18м;  
ф25-10м; ф20-17м.  
(увідний газопровід (характеристики Г-ДУ))

Окремі боби: ф20-5мт.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики Г-ДУ))

Крани (пробкові): ф20-5мт.  
Муфтові з'єднання: ф20-5мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Vibra PAS
- ліквідація виявлених витоків газу: контргайка: ф32-1мт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено Р=500 мм. вод.ст.  
Поділено Р=20 мм. вод.ст. t=5 ат.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопровода  
На момент перевірки акт ДВР не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Кавок А.А.

(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сидоренко Борис  
(прізвище, ініціали) (підпис)