

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«25» 09 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

с Нестерварка
(найменування об'єкта)

«25» 09 2025 р.

Бригада у складі м-р Бондар ЮМ ; м. Іванов ВВ
Меромешани Ю.І. ; Лубенко ВМ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с Нестерварка
вул. Леонтовича 62
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 32 - 30\text{м}$

$\phi 20 - 10\text{м}$ (вводи)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: $\phi 32 - 1\text{шт}$ (верх); $\phi 20 - 3\text{шт}$; $\phi 20 - 8\text{шт}$ (кв)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применомим методом.
Vibro GAS ; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани $\phi 32 - 1\text{шт}$
 $\phi 20 - 3\text{шт}$

Мурфове з'єднання $\phi 20 - 3\text{шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всескопно

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод.ст.}$
Тестування $\Delta p = 20 \text{ мм вод.ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проект розробки

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Бондар У.М.
(прізвище, ініціали)

Гванов В.В.
(прізвище, ініціали)

Маронішин Ю.І.
(прізвище, ініціали)

Якубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

Ст. майстер Калесник В.С.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєв Олександр
(прізвище, ініціали) (підпис)

будинку від підпису відповісти