



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«02» 10

2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Нестерварка
в. Садова 4

(найменування об'єкта)

«02» 10 2025 р.

Бригада у складі м-р Бондар Юлія с. Янов ВВ
Гарматюк Р.В., Якубенко Вал, Марогашен Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Нестерварка
в. Садова 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д $\Phi 50 - 54 \text{ м}$; $\Phi 25 - 5 \text{ м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\Phi 20 - 24 \text{ м}$ (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: вх. $\Phi 50 - \text{мет (шар)}$; $\Phi 25 - 4 \text{ мет (шар)}$
 $\Phi 20 - 12 \text{ мет (шар)}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладовим методом
Vibro GAS, мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: крани $\Phi 25 - 4 \text{ мет}$
Мурфове з'єднання 4 мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виекано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод.ст.}$
тадікня $\Delta p = 20 \text{ мм вод.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Покрасити г-г

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Убанов ВВ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Тартагнєєв РВ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ікубенко ВМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мероненко Ю.І.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Медведєв Багатосвартівного Будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

Від підпису відмовився