

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

с Нестерварка

(найменування об'єкта)

« 08 » 10 20 25 р.

Бригада у складі *м-р Богдар ЮМ; м Янов ВВ*
Джуденко В.М.; Мероненко Ю.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

с Нестерварка
вул. Сомка 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Г-д; ф 40-156 м; ф 32-13 м
ф 20-5 м (ввод)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки: ф 20-1 мет (вх); ф 25-1 мет (вх) ф 20-4 мет (вх)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *приладовим методом*
Vibro GAS; мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; *крак ф 25-1 мет; ф 20-2 мет*
щільнотне з'єднання ф 25-1 мет;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод. ст.}$
Тестування $\Delta p = 20 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестував

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Богдан Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ганов В.В.
(прізвище, ініціали)

Друбенко В.М.
(прізвище, ініціали)

Мироненко Ю.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного

будинку від підпису відповісника
(прізвище, ініціали) (підпис)