

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 09 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 11 » 09 2025 р.

Бригада у складі Гуць Р.І., Абраменко С.А., Певдослід О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с. Янушків вул. Мир, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2/9 с/т Ø40 - 1,5 м, КБГП - 2 м.

4/т Ø32 - 0,8 м, Ø40 - 1,7 м, Ø25 - 23,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кан (кр.) Ø32 - 2 м, Ø25 - 1 м, Ø20 - 0,8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; зміна КБГП Ø20 - 2 м, Ø32 - 2 м;
кан Ø20 - 5 м, мідяка Ø20 - 4 м, к/з Ø20 - 4 м, вигук. - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$ $\Delta P = 0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контур в разбуривание, визначити акти ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мисолаз Ж. Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ісидор Р. І.

(прізвище, ініціали)

Абрамченко

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису відповідника.

(прізвище, ініціали)

(підпис)