



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця Д. Негай 10
№10
(найменування об'єкта)

« 26 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Винищук О.Р.; Муртиран В.М.;
Муренко В.В.; Вансур В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті №10
м. Вінниця Д. Негай 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32-15м; φ25-15м; φ20-20м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи: φ25-1м; φ20-3м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ25-1м; φ20-2м; Купові: φ20-1м.
Муфти з'єднання: φ25-1м; φ20-3м;
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: методом емульсії та "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1м; φ25-1м;
φ20-2м; Конфіданс: φ32-1м; φ25-1φ20-1
Муфта: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи, в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пред'явлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робочий газопровід на місцевості перевіряти за ДВР не кваліфіковано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ришак О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Муртман В.М.

(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Каленчук В.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Бізнес по будинку Бізнес

(прізвище, ініціали)

(підпис)