



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ кр/п
м. Вінниця буль. Зодчих №40
(найменування об'єкта)

« 5 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Гурдієнко В.М.
Демітрієнко М.В.; Діброва С.А.; Фурманко В.О.
Матвійчук А.В. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Зодчих №40
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-46см; φ89-28см; φ76-70см; φ57-50см;
φ40-8см; φ32-68см.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталею: φ32-480см.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ32-20см; Муфта з'єднання: φ32-20см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мелюна емерсвелл
та присад, Vibeas
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ32-6см;
Контрапка: φ32-10см; Муфта: φ32-8см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всьогома
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст. Підігнано тиску P=20 мм вод.ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розроблений газокробок на місцях перевірки газів ДВС не надано

Визначено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Димитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Діденко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підписав Відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)