



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця
вул. К. Малевського 55
(найменування об'єкта)

« 19 » 09 2025 р.

Бригада у складі Димитров О.І. Мірний В.О.
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. К. Малевського 55
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 25 - 60\text{м}$; $\phi 20 - 27\text{м}$;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр $\phi 25 - 2\text{мб}$; $\phi 20 - 2\text{мб}$; маршеві $\phi 20 - 2\text{мб}$
мурові з'єднаня: $\phi 25 - 2\text{мб}$; $\phi 20 - 3\text{мб}$
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за прилад VibroBAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: кон. гойка $\phi 25 - 1\text{мб}$; $\phi 20 - 1\text{мб}$
кр. $\phi 25 - 1\text{мб}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
 - розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання: перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено під робочим тиском
 - дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано
- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуневненню: під час перевірки аби звук не кодав

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

Димченків О.І.
(прізвище, ініціали)

Міщук О.І.В.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіришкі по Будинку Відділу
(прізвище, ініціали) (підпис)