

0. у. 20.25 р.



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Митлобий будинок  
м. Вінниця вул. Л. Ратинської 16  
(найменування об'єкта)

«01» 10 2025 р.

Бригада у складі Мустілон В.М.; Димлевий О.І.;  
Лук'ячук О.В.; Романчук О.Є.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Л. Ратинської 16  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76 - 20м, Ø50 - 6м, Ø40 - 70м,  
Ø32 - 1м, Ø25 - 1м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стояки: Ø25 - 100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краки (кузови): Ø32 - 5м, Ø25 - 4м  
мудроби з'єднання: Ø32 - 5м, Ø25 - 4м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "Кітс 6AS"
  - ліквідація виявлених витоків газу; конструйми: Ø40 - 1м, Ø32 - 4м, Ø25 - 1м  
мудфта і Ø32 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу  
На малюнку перевірити якт ДПК не працює

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гідрогродуцький А.К.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Мустілон В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Димітвій О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Лук'ячук О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ромашук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису Бід підпису  
(прізвище, ініціали) (підпис)