

М+Н+7
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«09» 10 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця 1^а пр. І. Кастуцького 15
(найменування об'єкта)

«09» 10 2025 р.

Бригада у складі Гуцеров АВ; Калок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця 1^а пр. І. Кастуцького 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-50 см, Ø 25-8 см, Ø 20-24 см, Ø 15-1 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (купи): Ø 32-1 см, Ø 20-1 см. (пробові): Ø 20-2 см, Ø 15-1 см.
мурові з'єднання: Ø 32-1 см, Ø 20-3 см, Ø 15-1 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мильна емульсія

та прилад "MIGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крак (пробовий): Ø 20-1 см
контрайли: Ø 32-1 см, Ø 20-1 см мурма: Ø 32-1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на машині газового котла ДВК не вдалося

виробити газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Літвинчук А.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Бучаров А.В.
(прізвище, ініціали)

Кенек А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Осирименко по бригаді відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)