



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 12 » 09 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця
вул. Зі пров Варшавський 3
(найменування об'єкта)

« 12 » 09 2025 р.

Бригада у складі Міценко В.О ; Димитров О.І

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Зі пров Варшавський 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-4м ; ф 32-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ор. ф 32-7м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр ф 32-3мб проходів
мурових з'єднань: ф 50-1мб ; ф 32-3мб
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад Viko AS

- ліквідація виявлених витоків газу: конкр тайка ф 32-1мб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищах, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час перевірки осіб ДРХ не наведено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

Данишевський О.І.
(прізвище, ініціали)

Міщенко В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармаш то Будник Б.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)