



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 09 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця
вул. Гоголя 44
(найменування об'єкта)

« 8 » 09 2025 р.

Бригада у складі _____
Димлевський О.І. Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
вул. Гоголя 44
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 32 - 53\text{м}$; $\phi 25 - 11\text{м}$; $\phi 20 - 18\text{м}$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. $\phi 25 - 2\text{шв}$; $\phi 20 - 3\text{шв}$ марок
муровані з'єдн.: $\phi 32 - 1\text{шв}$; $\phi 25 - 2\text{шв}$; $\phi 20 - 3\text{шв}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад Vibrogas

- ліквідація виявлених витоків газу: кон. гайка $\phi 32 - 1\text{шв}$
кон. гайка $\phi 20 - 1\text{шв}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пробігено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: ніде не перевірено об'єкт ДВК не надано

Викресано попередження: _____

Майстер ВБГ О

Коваленко М.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармій по березню відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)