

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 16 » 09 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця

вул. Т. Шевченка 34
(найменування об'єкта)

« 16 » 09 2025 р.

Бригада у складі Демішев О.І.; Ліщенко В.О.; Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. Т. Шевченка 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 24 м; φ 25 - 19 м; φ 20 - 12 м + 20 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробкові: φ 25 - 1 мб; φ 20 - 3 мб; марк φ 20 - 1 мб

мурові з'єднаня: φ 40 - 1 мб; φ 30 - 3 мб; φ 25 - 1 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильно-емульсійна та

прилад VikoBAS

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час перевірки окоси ДВК не подано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Данишевський О.І.
(прізвище, ініціали)

Миченко В.О.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зір турингу Вірмовича
(прізвище, ініціали) (підпис)