

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця, вул. Калуська 128А
(найменування об'єкта)

«11» 09 2025 р.

Бригада у складі Даченко В.О.; Димитрієв М.В.;
Мончук В.А.; Кучеров Н.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця, вул. Калуська 128А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 1м, Ø 76 - 55м, Ø 50 - 25м,
Ø 32 - 30м, Ø 25 - 8м, Ø 20 - 3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стяжки: Ø 32 - 250м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крини (кульові): Ø 32 - 10м, муфтові з'єднання: Ø 32 - 10м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією
та приладом "Vibro 6050"

- ліквідація виявлених витоків газу: коктурайки: Ø 32 - 5м.
муфта: Ø 32 - 10м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищі, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

$P=500$ мм. вод. ст., $t=5$ хв, $dP=20$ мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тігорозький А.Є.
(прізвище, ініціали)

Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)

Димитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

Гончар В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт підпису верімовишеся
(прізвище, ініціали) (підпис)