



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Келецька 130А
(найменування об'єкта)

«11» 09 2025 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Дзюбенко Ю.Т.;
Діброва С.А.; Матвійчук А.В.; Мушійко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Келецька 130А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 2м, Ø89 - 70м, Ø76 - 100м,
Ø50 - 30м, Ø40 - 20м, Ø32 - 48м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стяг: Ø32 - 510м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краки (кубові): Ø32 - 23мт. муфта з'єднання: Ø32 - 23мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м. Вінниця вул. Келецька
те уряд, Вілла 615" С

- ліквідація виявлених витоків газу: холодильник: Ø32 - 8мт.
муфта: Ø32 - 3мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж напильниковим тиском повітря:
P=500 мм вод. ст., t=5хв, ΔP=20 мм вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ДВК не надано

Визначено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгурський Н
(прізвище, ініціали)
Миксеев ОЮ
(прізвище, ініціали)
Дробенко Ю.Т
(прізвище, ініціали)
Діброва СМ
(прізвище, ініціали)
Мамвічук АВ
(прізвище, ініціали)
Мустіков В.М
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Віршовишес
(прізвище, ініціали) (підпис)