



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Келецька №512
(найменування об'єкта)

« 23 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Федотієнко М.В., Римаук О.Р.,
Муртіпан В.М., Ліценко В.О., Ванур В.А., Канюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Келецька 512
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф100-10м; ф89-175м;
ф76-68м; ф32-14м; ф20-18м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: ф32-270м; ф25-70м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кумови): ф32-14м; ф25-3м; ф20-1м; ф15-2м.
Муфтові з'єднання: ф32-14м; ф25-3м; ф20-1м; ф15-2м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад «Vibrotest»

- ліквідація виявлених витоків газу: Ремонтні роботи: ф32-8м; ф25-1м.
Муфта: ф32-3м; Зварювальний шов (кумови):
ф32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у гідранта та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розробування газопроводів

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Муретіан В.М.
(прізвище, ініціали)

Лісценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Ромашук В.А.
(прізвище, ініціали)

Ромашук А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бєд Кудряв Бєд Бєд
(прізвище, ініціали) (підпис)