

М+ 4+
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
14 10 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вікентска
вул. Костівська 38

«14» 10 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Діброва С.І.
Дакіро'севич М.К.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Костівська 38
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-55м, Ø32-86м

Ø32-100м (сховано)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

арм. Ø80-1мм, Ø32-4мм
середня Ø80-1мм, Ø32-4мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кресасер

середня Ø80-1мм, Ø32-4мм
- ліквідація виявлених витоків газу: 152 Ø80-1мм, арм. Ø80-1мм, 152 Ø32-3мм

- (підпис)