



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця Б-р. Кн. Коріатовичів №14/4
(найменування об'єкта)

« 16 » 09 20 25 р.

Бригада у складі: Мещенко В.О., Іванчук В.А.,
Дзюбенко Ю.Т., Діброва Л.А., Доченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
Б-р. Кн. Коріатовичів №14/4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 100-25 м.; ф 89-15 м.; ф 76-20 м.;
ф 40-45 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф 40-220 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульбові): ф 40-8 м.; Муфтові з'єднання: ф 40-8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "VIBRAEAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Контргайка: ф 40-4 м.; Муфта: ф 40-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено Р=500 мм. в.в.ст.
Підіняв тиску ΔР=20 мм. в.в.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки
недоліків не виявлено.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Міщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Даренко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису ввірмовишся

(прізвище, ініціали)

(підпис)