

М+М+

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«09» 10 2025 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. К. Кріп'яковичів 19  
(найменування об'єкта)

«09» 10 2025 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Вєшовський В.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. К. Кріп'яковичів 19  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-5м, Ø32-25м, Ø25-10м, Ø20-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (пробкові): Ø20-2мт (мундів): Ø20-1мт  
мундів з'єднання: Ø20-3мт, Ø25-1мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

та прилад "Міла GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крім (пробкові): Ø20-1мт.  
контргайки: Ø25-1мт, Ø20-1мт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не мають перешкоди для АБК не наразі  
будови газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Пітросовський А.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Лисенко О.О.  
(прізвище, ініціали)  
Веселовський В.І.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)  
[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармашев О.О. Буденко В.В.  
(прізвище, ініціали) (підпис)